



## Bautagebuch Ausgabe 2 - August 2018

---

Es ist der erste August und die Arbeit geht direkt weiter. Heute kommen die Rohre um eine Behelfsbrücke zu bauen:



*Anlieferung der Rohre und Bau der Behelfsbrücke.*

Ein wunderbares Zeichen von Gottes Führung durften wir am Tag danach erleben: Für den Bau der Behelfsbrücke musste es trocken sein. Nach den langen Wochen der Trockenheit regnete es nachts und durch die frisch gelegten Rohre floss Wasser. Hätte es einen Tag

vorher geregnet, dann hätten wir nicht so schnell vorankommen können.



*Kaum sind die Rohre gelegt, führt der Katzenbach wieder Wasser.*

Als nächstes wird die Baugrube für das Gemeindehaus ausgehoben. Weitere 40 cm Erdreich werden weggebaggert und nun kommt Meinhards Unimok zum Einsatz, um den Aushub wegzufahren.



*Meinhard und Matthias heben zusammen mit Herrn Hug die Baugrube aus.*

Glücklich schauen wir auf den Bauplatz und freuen uns auf das neue Gemeindehaus, das hier entstehen soll.



*Die Erdarbeiten sind abgeschlossen, der Bauplatz vorbereitet und die Baugrube ausgehoben. Da ward aus Abend und Morgen der sechste Tag.*

Nun werden wir erstmal warten, bis Ende August die Erschließung beginnen soll (Wasser-, Strom und Telekommunikation). Es sind noch Ferien und somit ist der Zeitpunkt günstig.

### **Dankes- und Gebetsanliegen:**

- Danke für die bisherige Bewahrung und Führung Gottes.
- Die Firma Gerber wurde für die Erschließung von Strom und Telefon beauftragt. Sie haben uns erst für Dezember zugesagt, allerdings brauchen wir den Strom (Baustrom) schon wesentlich früher.
- Bitte um Wohlwollen der Ämter für die weitere Genehmigung der Bauabschnitte.
- Bitte um Segen für unseren Architekten und die Verantwortlichen aus unserer Gemeinde und weitere Einmütigkeit im Bau.
- Bitte für gute Gespräche und Einvernehmen mit den Anwohner.